

**Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021  
s/d Bulan Maret  
DINAS PERHUBUNGAN**

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)					Deviasi
1	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG*	2.928.247.008	25,9	25,9	0	435.531.600	14,87	435.086.568	14,86	0,02				
1.1	1.03.13.1.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis*	2.928.247.008	25,9	25,9	0	435.531.600	14,87	435.086.568	14,86	0,02	SRS Sumbu Filosofis	Bidang Pengendalian Operasional - Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas	<p>Forum Lalu Lintas SRS Kawasan Strategis : 2 bulan dari 10 bulan</p> <p>Petugas Jogo Margo : 72 orang dari 72 orang</p> <p>Stiker dan rambu pengarah transportasi pariwisata pada masa pandemik : 0 unit dari 40 unit</p> <p>Stiker dan rambu pengarah transportasi pariwisata pada masa pandemik : 0 lembar dari 12000 lembar</p> <p>Pemantauan Penerapan Semi Pedestrian Malioboro : 2 bulan dari 10 bulan</p> <p>Fasilitasi Crew Angkutan Umum Vaksin Tahap 2 : 0 orang dari 1064 orang</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operasionalisasi petugas Jogo Margo 72 orang</li> <li>- Tersedianya ATK Kantor</li> <li>- Rapat koordinasi pelaksanaan Gakkum lalu lintas di kawasan sumbu filosofis</li> <li>- Pelaksanaan giat penegakan hukum lalu lintas di kawasan sumbu filosofis</li> <li>- Tersedianya lampu senter lalu lintas 5 buah</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b> kegiatan pengadaan terdapat kesalahan administrasi</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> - Petugas JM siap ditugaskan di lapangan dengan kondisi fisik yang fit - ATK yang diperlukan untuk mendukung kegiatan kantor tersedia di pasaran - Koordinasi dengan instansi terkait pada pelaksanaan gakkum berjalan lancar - Lampu senter lalu lintas tersedia di pasaran</p>
2	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.120.976.202	27,83	25,04	2,79	3.434.327.847	24,32	2.410.668.922	17,07	7,25				
2.1	2.15.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	134.110.300	14,57	5,57	9	12.749.500	9,51	11.474.500	8,56	0,95	Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Program	<p>tersedianya ROPK tahun 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Tersedianya Dokumen Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2022 : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>tersedianya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan 2021 : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Terlaksananya Forum Perangkat Daerah : 1 kali dari 1 kali</p> <p>tersedianya publikasi kepada masyarakat tentang persoalan umum transportasi dan lalu lintas di DIY : 0 paket dari 1 paket</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Penyusunan ROPK Fisik, Penyusunan Rancangan Renja 2022, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, penyiapan dokumen pengadaan kegiatan publikasi transportasi di media sosial</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> kondisi pandemi membatasi pertemuan secara offline</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															ada fasilitas pendukung pertemuan online
2.2	2.15.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.845.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Program	RKA 2022 : 0 dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
2.3	2.15.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Program	RKAP 2021 : 0 dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
2.4	2.15.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Program	DPA 2022 : 0 dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
2.5	2.15.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Program	DPPA 2021 : 0 dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
2.6	2.15.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.880.000	100	100	0	8.880.000	100	8.880.000	100	0	Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Program	Tersusunnya LKJIP : 1 dokumen dari 1 dokumen Tersusunnya LKJ dan LKPJ : 1 dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyusunan LKJIP dan LKJ/ LKPJ tahun 2020  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> ketersediaan data kinerja dan laporan kinerja
2.7	2.15.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.776.000	9	9	0	2.850.000	8,2	2.850.000	8,2	0	Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Program	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan : 3 bulan dari 12 bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Survey data kinerja 2020, evaluasi bulanan pelaksanaan program dan kegiatan 2021  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
2.8	2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.096.264.402	28,3	25,25	3,05	2.680.355.687	26,55	1.828.085.098	18,11	8,44	Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	Insentif pemungutan kekayaan daerah : 0 tahun dari 1 tahun Gaji ASN : 3 bulan dari 12 bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyiapan data dan Distribusi gaji ASN dan tenaga bantu bulan maret <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> ketersediaan data pegawai

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.9	2.15.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	870.853.000	29,75	29,75	0	196.567.476	22,57	143.239.202	16,45	6,12	Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	Honorarium Pengelola Keuangan (9 Orang) : 3 bulan dari 12 bulan Tersedianya jasa penjagaan pintu perlintasan KA : 3 bulan dari 12 bulan Honorarium Pengelola Barang (2 orang) : 3 bulan dari 12 bulan Tersedianya jasa keamanan kantor/tempat kerja : 3 bulan dari 12 bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pelaksanaan keamanan kantor 2. Pelaksanaan Penjagaan Perlintasan 3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan  4. Pelaksanaan Pengelolaan Barang <b>Faktor Penghambat:</b> Adanya devisiasi karena sisa lelang kegiatan Keamanan kantor dan penjagaan pintu perlintasan <b>Faktor Pendukung:</b>
2.10	2.15.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.934.000	100	100	0	5.865.000	59,04	5.865.000	59,04	0	Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan tahunan : 1 dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyusunan Laporan Keuangan 2020 <b>Faktor Penghambat:</b> Laporan keuangan 2020 <b>Faktor Pendukung:</b>
2.11	2.15.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	34.753.000	30,5	30,5	0	8.615.000	24,79	8.615.000	24,79	0	Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	tersusunnya laporan keuangan Bulanan : 3 dokumen dari 12 dokumen  tersusunnya laporan keuangan triwulanan : 1 dokumen dari 4 dokumen  tersusunnya laporan keuangan semesteran : 0 dokumen dari 2 dokumen  tersusunnya laporan keuangan Audited : 0 dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Laporan keuangan bulanan, bulan Maret 2021 <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
2.12	2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.064.000	25	25	0	5.766.000	25	5.766.000	25	0	Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor : 5 jenis dari 7 jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Telah terbelinya komponen instalasi listrik di bulan Maret 2021 <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
2.13	2.15.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	102.794.000	63,37	51	12,37	64.461.000	62,71	61.707.000	60,03	2,68	Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga : 3 jenis dari 13 jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan pembelian barang <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
2.14	2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.954.500	34,57	25,31	9,26	26.871.500	33,61	26.728.500	33,43	0,18	Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	Tersedianya Barang Penggandaan : 11 jenis dari 11 jenis Tersedianya Barang Cetak : 5 jenis dari 12 jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan Pembelian Pembelian Barang  <b>Faktor Penghambat:</b>

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																Faktor Pendukung:
2.15	2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.600.000	25	25	0	3.150.000	25	3.150.000	25	0	Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan : 4 jenis dari 4 jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran langganan surat kabar Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:	
2.16	2.15.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.948.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	Tersedianya bahan material : 0 jenis dari 4 jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Pembelian Bendera pada bulan Agustus untuk acara 17 Agustus Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:	
2.17	2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.266.000	38,2	14,5	23,7	60.790.000	37,7	4.975.000	3,08	34,61	Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	Terlaksanakannya koordinasi : 7 OS dari 2100 OS Terlaksanakannya koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah : 2 OP dari 122 OP	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi dan konsultasi bulan Maret 2021  Faktor Penghambat: Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sehingga koordinasi dilakukan via Zoom Faktor Pendukung:	
2.18	2.15.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	160.024.000	30	30	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis SKPD : 0 bulan dari 12 bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses rapat koordinasi dengan calon penyedia Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:	
2.19	2.15.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	659.851.000	25,9	25,9	0	35.811.000	5,43	35.808.700	5,43	0	Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	Tersedianya Rumah Genset : 0 paket dari 1 paket Tersedianya CCTV : 1 paket dari 1 paket  Terlaksananya Penataan Jaringan Listrik : 0 paket dari 1 paket Tersedianya Genset : 0 unit dari 1 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan pembuatan SK pejabat pengadaan dan persiapan dokumen lelang Genset  Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:	
2.20	2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.170.000	15	15	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	Terlaksananya Pengiriman Surat : 0 bulan dari 12 bulan Tersedianya Perangko , Meterai dan Benda Pos : 0 jenis dari 3 jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belum ada kegiatan  Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.21	2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	413.024.000	31,66	25	6,66	126.742.650	30,69	93.269.719	22,58	8,1	Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik : 3 bulan dari 12 bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran listrik bulan Februari <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
2.22	2.15.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	350.635.000	28,35	19,38	8,97	72.420.534	20,65	60.442.311	17,24	3,42	Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	Terlaksananya kebersihan kantor Dishub (30.624m2) : 3 bulan dari 12 bulan  Tersedianya Kebutuhan ATK : 14 jenis dari 31 jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Pembuatan termin pertama Jasa Kebersihan Kantor dan termin penyediaan ATK  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
2.23	2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	385.444.000	13,84	25	-11,16	47.150.000	12,23	37.355.992	9,69	2,54	Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	Terpeliharanya dan terlaksananya perizinan kendaraan dinas/operasional : 3 bulan dari 12 bulan  Kendaraan Roda 4 : 13 unit dari 15 unit  Kendaraan Roda 2 : 5 unit dari 6 unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Persiapan SPJ untuk pemeliharaan kendaraan <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
2.24	2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	245.006.000	31	31	0	75.282.500	30,73	72.456.900	29,57	1,15	Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	Pemeliharaan LAN : 3 bulan dari 12 bulan  Peralatan Kantor : 1 jenis dari 5 jenis Perlengkapan Kantor : 2 jenis dari 10 jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan SPJ Pemeliharaan LAN <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
2.25	2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	312.280.000	6	6	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	Jasa Pemeliharaan Kantor Induk : 0 paket dari 1 paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan pembuatan SK Pejabat pemeliharaan Taman dan SPK pemeliharaan Taman <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
3	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	90.803.805.260	27,34	27,34	0	12.711.244.686	14	12.194.236.146	13,43	0,57				
3.1	2.15.02.1.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	355.000.000	3,94	3,94	0	636.000	0,18	636.000	0,18	0			Terlaksananya Studi Daerah Rawan Kecelakaan di Jalan Provinsi : 0 dokumen dari 1 dokumen Tersedianya dokumen review kebutuhan fasilitas keselamatan jalan di Ruas Jalan Provinsi : 0 dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  1. Penyiapan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Studi Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan di DIY  <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b>

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Koordinasi yang baik antar semua pihak yang terkait
3.2	2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	6.988.854.000	7,83	7,83	0	4.261.000	0,06	4.261.000	0,06	0	Jalan provinsi 4 kabupaten	Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu Lintas	Hibah Pengadaan dan Pemasangan APJ Listrik di Jalan Lingkungan : 0 unit dari 269 unit Hibah Pengadaan dan Pemasangan APJ Listrik Jalan Lingkungan di DIY : 0 unit dari 65 unit  Pengadaan dan pemasangan Rambu Lalu lintas di Jalan Provinsi : 0 unit dari 5 unit  Hibah Pengadaan dan Pemasangan Warning Light : 0 unit dari 2 unit Hibah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas : 0 unit dari 13 unit Hibah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung : 0 unit dari 62 unit Pengadaan dan Pemasangan APJ Listrik di Jalan Provinsi : 0 unit dari 201 unit  Pengadaan dan Pemasangan Warning Light di Jalan Provinsi : 0 unit dari 4 unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Pembelian peralatan penunjang kegiatan Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan, rapat koordinasi, dan perjalanan dinas untuk menunjang kelancaran pekerjaan tersebut  <b>Faktor Penghambat:</b>  tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Sumber Daya Manusia yang Cukup
3.3	2.15.02.1.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	420.964.000	35,75	35,75	0	50.470.700	11,99	48.160.500	11,44	0,55	Kawasan Perkotaan Yogyakarta	Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Dalam Trayek	Jasa Kebersihan Halte Trans Jogja : 0 tahun dari 1 tahun Pemeliharaan Halte 113 unit : 0 tahun dari 1 tahun	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1.Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Jasa Kebersihan Halte Trans Jogja 2.Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Halte Trans Jogja 3.Rapat Koordinasi Pemeliharaan Halte 113 Unit <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
3.4	2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.797.737.000	12	12	0	30.580.000	1,7	28.779.000	1,6	0,1	Jalan provinsi 4 kabupaten	Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu Lintas	persentase ketersediaan suku cadang APJ Tenaga Surya sebesar 19.2 % : 0 paket dari 1 paket Ketersediaan Teknisi Perbaikan Perlengkapan Jalan APILL dan APJ sebesar 100% : 3 bulan dari 12 bulan  persentase ketersediaan suku cadang Rambu sebesar 3.2 % : 0 paket dari 1 paket  persentase ketersediaan suku cadang APJ Listrik sebesar 5 % : 0 paket dari 1 paket  persentase ketersediaan suku cadang APILL sebesar 20% : 0 paket dari 1 paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Pembelian peralatan penunjang (ATK, Kertas dan Cover) kegiatan Pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan, rapat koordinasi, belanja pengadaan, dan belanja perjalanan dinas untuk menunjang kelancaran pekerjaan tersebut.  <b>Faktor Penghambat:</b>  Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b>

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														persentase EWS terpelihara sebesar 100% : 0 unit dari 1 unit	Sumber Daya Manusia yang Cukup
3.5	2.15.02.1.05.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.168.129.000	6,66	6,66	0	11.961.000	1,02	8.901.000	0,76	0,26			<p>terlaksananya pengawasan ketertiban berlalulintas : 3 bulan dari 12 bulan</p> <p>Pembangunan ITS (Intelegent transport system) : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>kajian evaluasi kebijakan pengendalian mobilitas pada masa ppkm : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Pembangunan ITS (Intelegent transport system) : 0 aplikasi dari 1 aplikasi</p> <p>Ketersediaan data kinerja ruas jalan dan simpang di DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Koordinasi Rencana Operasi, Pelaksanaan, Laporan dan Data Operasi Pengawasan Ketertiban berlalulintas</p> <p>Penyusunan RAB dan KAK, Rapat Koordinasi, Perjalanan Dinas Pembangunan ITS</p> <p>Penyusunan RAB dan KAK, Rapat Koordinasi, Penyusunan dan Pengajuan Dokumen Lelang Ketersediaan Data Kinerja Ruas Jalan dan Simpang</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Belanja makan dan minum rapat belum bisa dilaksanakan karena ketidaksesuaian dalam angkas</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> -</p>
3.6	2.15.02.1.05.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.805.403.000	9	9	0	76.361.894	4,23	76.361.896	4,23	0	Kawasan Perkotaan Yogyakarta	Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi - Seksi Teknologi Transportasi	<p>Jumlah Ketersediaan Operator ATCS : 12 orang dari 12 orang</p> <p>terlaksananya pemeliharaan APILL ATCS 2 Simpang (UIN dan Bantulan) : 0 lokasi dari 2 lokasi</p> <p>Terlaksananya pemeliharaan VMS : 0 lokasi dari 2 lokasi</p> <p>Terlaksananya pemeliharaan APILL ATCS : 0 lokasi dari 4 lokasi</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pembayaran Jasa Tenaga Operator CC Room ATCS Bulan Februari 2021.</p> <p>2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover</p> <p>3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> -</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> -</p>
3.7	2.15.02.1.05.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	550.972.000	6,47	6,47	0	15.805.000	2,87	15.805.000	2,87	0			<p>Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan DIY Tingkat SLTP : 0 peserta dari 80 peserta</p> <p>Sosialisasi keselamatan lalu lintas di Bandara YIA : 0 paket dari 1 paket</p> <p>Safety Driving for millennial untuk SMA : 0 kali dari 2 kali</p> <p>terselenggaranya pemantauan ketertiban lalu lintas di kawasan strategis perkotaan : 4 kawasan dari 4 kawasan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Persiapan Kampanye Keselamatan Lalu Lintas</p> <p>2. Koordinasi Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY tingkat SD</p> <p>3. Koordinasi Teknis Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY tingkat SLTP</p>

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
3.8	2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	389.328.000	6,85	6,85	0	12.009.000	3,08	12.006.000	3,08	0	DIY	Bidang Pengendalian Operasional - Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas	<p>Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan DIY Tingkat SD : 0 peserta dari 80 peserta</p> <p>Kampanye keselamatan lalu lintas : 0 peserta dari 1000 peserta</p> <p>Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY SLTA sederajat. : 0 peserta dari 80 peserta</p>	<p>4. Koordinasi Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY SLTA sederajat</p> <p>5. Pelaksanaan Pemantauan ketertiban lalu lintas di Kawasan Strategis Perkotaan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> -</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antar pihak yang terkait</p>	
3.9	2.15.02.1.05.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	16.522.000	10	10	0	1.150.000	6,96	1.150.000	6,96	0	Jalan provinsi 4 kabupaten	Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen Lalu Lintas	<p>terselenggaranya pemantauan angkutan pada liburan Hari-Hari besar : 0 hari dari 39 hari</p> <p>terwujudnya bahan kebijakan bersama mengenaimanajemen dan rekayasa lalu lintas : 3 bulan dari 12 bulan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Koordinasi, Pelaksanaan penegakan hukum lalulintas dan Patroli Jalan Provinsi DIY</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> luasan jangkauan pengawasan sampai dengan perbatasan jalan provinsi</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> pengaturan agenda penjadwalan locus disesuaikan skala prioritas pengawasan dan pengendalian lalu lintas provinsi</p>	
3.10	2.15.02.1.06.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	99.378.000	26	24	2	21.500.000	21,63	1.300.000	1,31	20,33	DIY	Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen Lalu Lintas	<p>Surat pertimbangan teknis analisa dampak lalu lintas : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>prosentase surat pertimbangan teknis analisa dampak lalu lintas : 24.9 % dari 100 %</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Koordinasi dengan dinas Kabupaten dan Kota dan Dinas Pekerjaan Umum terkait permasalahan Lalu Lintas di masing - masing wilayah</p> <p>2. Koordinasi dengan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal dan Dinas Lingkungan dan Kehutanan hidup terkait PP No 30 Tahun 2021</p>	



No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>3. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Andalalin di SPBU PT Pupus Sinom Mukti Lestari alan Mulo-Baroni, Restoran Eskala, dan Restoran Kolona</p> <p>4. Pembahasan Dokumen Andalalin Sekolah Al-Azhar dan Hotel Dafam Kulon Progo</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> SK Tim Evaluasi Andalalin sudah diajukan ke Bapak Gubernur, masih menunggu ditanda tangani</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
3.11	2.15.02.1.07.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	389.626.000	25,65	25,65	0	26.956.000	6,92	26.956.000	6,92	0	DIY	Bidang Pengendalian Operasional - Seksi Pengendalian Operasional Angkutan	Jumlah Kendaraan Angkutan Barang Yang Terperiksa : 2030 kendaraan dari 5000 kendaraan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Gakum (interen) Penyusunan Jadwal Personil SK Tim</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama dengan Instansi terkait baik Alat Uji Timbang Berfungsi baik</p>	
3.12	2.15.02.1.07.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	106.192.750	46,6	46,6	0	27.167.750	25,58	27.167.750	25,58	0	DIY	Bidang Pengendalian Operasional - Seksi Pengendalian Operasional Angkutan	Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Yang Terperiksa : 742 kendaraan dari 1600 kendaraan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Koordinasi pembentukan Tim Penyusunan Jadwal Personil, SK Tim Pelaksanaan gakkum angkutan penumpang 12 kali</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan Instansi terkait baik</p>	
3.13	2.15.02.1.07.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	22.725.500	0	0	0	0	0	0	0	0	DIY	Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Tidak dalam Trayek	Terselenggaranya Pemilihan Abdiyasa Tingkat DIY : 0 orang dari 15 orang	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>	
3.14	2.15.02.1.08.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	74.479.154.010	30,96	30,96	0	12.236.973.000	16,43	11.757.843.000	15,79	0,64	DIY	Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Dalam Trayek	<p>Perencanaan Simpul Transportasi DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Tersedianya hasil perhitungan/appraisal Bus Transjogja 2022 : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Tersusunnya Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan Bus Transjogja Tahun 2022 : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Subsidi Penyelenggaraan Trans Jogja 95 armada : 0 tahun dari 1 tahun</p> <p>Publikasi Media Cetak Transportasi dan Lalu Lintas di DIY : 0 kali dari 40 kali</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1.Subsidi Penyelenggaraan Trans Jogja 95 armada</p> <p>2.Rapat Koodinasi Pekerjaan Studi Perencanaan Simpul Transportasi DIY</p> <p>3.Rapat Koodinasi Pekerjaan Studi Perhitungan/Appraisal Bus Transjogja 2022</p> <p>4.Rapat Koodinasi Pekerjaan Studi Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan Bus Transjogja Tahun 2022</p>	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															5.Rapat Koodinasi Penyusunan Desain Bahan Publikasi Media Cetak Transportasi dan Lalu Lintas di DIY <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
3.15	2.15.02.1.08.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.774.823.000	17,8	17,8	0	194.388.342	10,95	183.884.000	10,36	0,59	DIY	Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Tidak dalam Trayek	Rencana Umum Jaringan Trayek AKDP di DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen Studi Transportasi Kawasan Pariwisata DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen  Persentase Peningkatan Tertib Perizinan Angkutan Tidak Dalam Trayek : 15 % dari 15 % Tersedianya Evaluasi Pemantauan dan Pengawasan CCTV Transjogja : 3 laporan dari 12 laporan Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan CCTV Transjogja : 3 bulan dari 12 bulan Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan 95 Bus Trans Jogja yang Beroperasi : 3 bulan dari 12 bulan Olah data penumpang transjogja 12Å laporan : 3 laporan dari 12 laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Koordinasi dan Persiapan Kegiatan Evaluasi Pemantauan dan Pengawasan CCTV Transjogja Kunjungan, Pembinaan, dan Koordinasi Angkutan Tidak Dalam Trayek  Pemeliharaan Software dan Scanner Barcode  Pengarahan Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Pemantauan dan Pengawasan CCTV Transjogja Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan CCTV Transjogja  Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan 95 Bus Trans Jogja yang Beroperasi Pelaksanaan Kegiatan Olah data penumpang transjogja <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
3.16	2.15.02.1.09.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	438.997.000	10	10	0	1.025.000	0,23	1.025.000	0,23	0	DIY	Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Dalam Trayek	Tersedianya Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Trayek Angkutan Perkotaan : 0 dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat Koordinasi Pekerjaan Studi Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Trayek Angkutan Perkotaan <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
4	2.15.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>	<b>8.200.000</b>	<b>52</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>4.196.000</b>	<b>51,17</b>	<b>4.196.000</b>	<b>51,17</b>	<b>0</b>				
4.1	2.15.05.1.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	8.200.000	52	31	21	4.196.000	51,17	4.196.000	51,17	0	DIY	Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Tidak dalam Trayek	Koordinasi dan sinkronisasi Angkutan Barang dan Perkeretaapian di DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Koordinasi rutin inter dan/atau antar instansi  Koordinasi Lapangan <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
<b>Jumlah</b>			<b>107.861.228.470</b>	<b>27,37</b>	<b>27</b>		<b>16.585.300.133</b>	<b>15,38</b>	<b>15.044.187.636</b>	<b>13,95</b>					